

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE
KONTRAKT 4.1B-PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY GŁUSKIEJ Z ODPROWADZENIAMI DO KOLEKTORA NII W LUBLINIE

Id.	Nazwa zadania	Rozp.	Zak.	2012												2013												2014												20								
				2012, Kw 2				2012, Kw 3				2012, Kw 4				2013, Kw 1				2013, Kw 2				2013, Kw 3				2013, Kw 4				2014, Kw 1				2014, Kw 2					2014, Kw 3				2014, Kw 4			
				kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty	lut	mar	kwi	mai	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	sty											
52	ZAD.IV (Głuska:od Parafialnej-do koł NII)	Pią, 12-06-29	Wto, 15-01-13	2012-06-29																																												
53	PROJEKTOWANIE	Pią, 12-06-29	Wto, 13-05-07	2012-06-29																																												
54	Przygotowanie tras i uzyskanie opinii ZUDP	Pią, 12-09-07	Czw, 12-11-29																																													
55	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych	Pią, 12-11-30	Czw, 13-02-21																																													
56	Zebranie wymaganych uzgodnień, opinii i dokumentów	Pią, 12-06-29	Czw, 12-09-06																																													
57	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	Czw, 13-02-21	Czw, 13-02-21																																													
58	Uzyskanie pozwolenia na budowę	Wto, 13-05-07	Wto, 13-05-07																																													
59	ROBOTY BUDOWLANE	Śro, 13-05-08	Wto, 13-12-03																																													
60	Roboty przygotowawcze	Śro, 13-05-08	Wto, 13-07-02																																													
61	Budowa sieci wraz z uzbrojeniem	Śro, 13-07-03	Wto, 13-11-19																																													
62	Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu terenu	Śro, 13-10-09	Wto, 13-12-03																																													
63	ODBIÓR	Śro, 13-11-20	Wto, 13-12-17																																													
64	Próby oraz inspekcje	Śro, 13-11-20	Wto, 13-12-17																																													
65	Dokumentacja powykonawcza	Śro, 13-12-04	Wto, 13-12-17																																													
66	Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia	Wto, 13-12-17	Wto, 13-12-17																																													
67	ŚWIADECTWO WYKONANIA	Śro, 14-01-15	Wto, 15-01-13																																													
68	Okres zgłaszania wad	Śro, 14-01-15	Wto, 15-01-13																																													
69	ZADANIE V (Głuska:od nr 95 do Parafialnej)	Pon, 12-06-25	Śro, 14-12-10	2012-06-25																																												
70	PROJEKTOWANIE	Pon, 12-06-25	Śro, 13-04-03	2012-06-25																																												
71	Przygotowanie tras i uzyskanie opinii ZUDP	Pon, 12-09-03	Pią, 12-11-09																																													
72	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych	Pon, 12-11-12	Pią, 13-01-18																																													
73	Zebranie wymaganych uzgodnień, opinii i dokumentów	Pon, 12-06-25	Pią, 12-08-31																																													
74	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	Pią, 13-01-18	Pią, 13-01-18																																													
75	Uzyskanie pozwolenia na budowę	Śro, 13-04-03	Śro, 13-04-03																																													
76	ROBOTY BUDOWLANE	Czw, 13-04-04	Śro, 13-11-13																																													
77	Roboty przygotowawcze	Czw, 13-04-04	Śro, 13-05-29																																													
78	Budowa sieci wraz z uzbrojeniem	Czw, 13-05-30	Śro, 13-10-16																																													
79	Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu terenu	Czw, 13-09-19	Śro, 13-11-13																																													
80	ODBIÓR	Czw, 13-10-03	Śro, 13-11-13																																													
81	Próby oraz inspekcje	Czw, 13-10-03	Śro, 13-10-30																																													
82	Dokumentacja powykonawcza	Czw, 13-10-17	Śro, 13-10-30																																													
83	Złożenie wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia	Śro, 13-11-13	Śro, 13-11-13																																													
84	ŚWIADECTWO WYKONANIA	Czw, 13-12-12	Śro, 14-12-10																																													
85	Okres zgłaszania wad	Czw, 13-12-12	Śro, 14-12-10																																													
86	ZAD.VI (Głuska: od nr 91 do ul Zorza)	Pon, 12-06-25	Czw, 14-11-27	2012-06-25																																												
87	PROJEKTOWANIE	Pon, 12-06-25	Czw, 13-04-04	2012-06-25																																												
88	Przygotowanie tras i uzyskanie opinii ZUDP	Pon, 12-09-03	Pią, 12-11-09																																													
89	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych	Pon, 12-11-12	Pią, 13-01-18																																													
90	Zebranie wymaganych uzgodnień, opinii i dokumentów	Pon, 12-06-25	Pią, 12-08-31																																													
91	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	Pią, 13-01-18	Pią, 13-01-18																																													
92	Uzyskanie pozwolenia na budowę	Czw, 13-04-04	Czw, 13-04-04																																													
93	ROBOTY BUDOWLANE	Pią, 13-04-05	Czw, 13-10-31																																													
94	Roboty przygotowawcze	Pią, 13-04-05	Czw, 13-05-30																																													
95	Budowa sieci wraz z uzbrojeniem	Pią, 13-05-31	Czw, 13-10-17																																													
96	Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu terenu	Pią, 13-09-06	Czw, 13-10-31																																													
97	ODBIÓR	Pią, 13-10-04	Czw, 13-10-31																																													
98	Próby oraz inspekcje	Pią, 13-10-04	Czw, 13-10-31																																													