

JNI:	ARKUSZ ZALECEŃ z dnia 16.09.2009	Karta nr 5.2
3.	<p>W pomoście:</p> <p><u>W zakresie bieżącego utrzymania:</u> Brak zaleceń</p> <p><u>W zakresie ekspertyz, badań specjalistycznych, opracowania dokumentacji:</u> Wykonać ekspertyzę wiaduktu, w ramach której rozważyć możliwość wykorzystania dźwigarów w planowanej przebudowie wiaduktu. Zalecany termin: czerwiec 2010 r.</p> <p>Przygotować projekt przebudowy wiaduktu uwzględniający wyniki ekspertyzy. Zalecany termin: 2011 r.</p> <p><u>W zakresie remontu lub przebudowy:</u> Wykonać przebudowę wiaduktu wg opracowanego projektu. Zalecany termin: 2012 r.</p>	
4.	<p>W podporach:</p> <p><u>W zakresie bieżącego utrzymania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • oczyścić ławy podłożyskowe przyczółków, <p>Zalecany termin: do końca 2009 r.</p> <p><u>W zakresie ekspertyz, badań specjalistycznych, opracowania dokumentacji:</u> Wykonać ekspertyzę wiaduktu, w ramach której rozważyć możliwość wykorzystania istniejących podpór w planowanej przebudowie wiaduktu. Zalecany termin: czerwiec 2010 r.</p> <p>Przygotować projekt przebudowy wiaduktu uwzględniający wyniki ekspertyzy. Zalecany termin: 2011 r.</p> <p><u>W zakresie remontu lub przebudowy:</u> Wykonać przebudowę wiaduktu wg opracowanego projektu. Zalecany termin: 2012 r.</p>	
5.	<p>Na dojazdach:</p> <p><u>W zakresie bieżącego utrzymania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wyciąć krzewy ograniczające skrajnię jezdni na dojeździe od str. Al. Solidarności <p>Zalecany termin: w trybie awaryjnym,</p> <ul style="list-style-type: none"> • naprawić (uszczelnić) pęknięcia nawierzchni zlokalizowane na długości skrzydeł przyczółków, <p>Zalecany termin: do końca 2009 r.</p> <p><u>W zakresie ekspertyz, badań specjalistycznych, opracowania dokumentacji:</u> W ramach projektu przebudowy wiaduktu uwzględnić niezbędny zakres adaptacji dojazdów. Zalecany termin: 2011 r.</p> <p><u>W zakresie remontu lub przebudowy:</u> Wykonać przebudowę wiaduktu wg opracowanego projektu. Zalecany termin: 2012 r.</p>	