

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY ULICY LIPSKIEJ W LUBLINIE

od km 0+000 do km 0+167,50

Inwestor : **Zarząd Dróg i Mostów**
 ul. Krochmalna 13J
 20-401 Lublin

Opracowała : **inż. Halina Grzeszczyk**

Lublin, wrzesień 2013r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedsięwzięcie przebudowy ulicy obejmuje następujący zakres:

- Przebudowę ulicy Lipskiej o nawierzchni z asfaltowej,
- Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- Warstwę wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa
- Budowę przepustów pod drogą i chodnikiem,
- Budowę chodników obustronnych z kostki brukowej,
- Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- Budowę korytek ściekowych obustronnych,
- Budowę zjazdów publicznych na teren ogródków działkowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Istniejąca ulica o nawierzchni tłuczniowej i warstwie odsączającej z żużla.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym odcinku ulicy występuje uzbrojenie podziemne w postaci gazociągu, i sieci energetycznych. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas:

- budowy drogi na włączeniu z ulicą Janowską, duże natężenie ruchu samochodów,
- budowy przepustów drogowych, wykonanie wykopy,
- w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 - Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkich pracowników należy przeszkolić z zakresu wykonywania robót na każdym stanowisku
 - z miejsca zagrożenia należy natychmiast usunąć wszystkich pracowników , usunąć zagrożenie i sprawdzić prawidłowość wykonania.
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożenia .
 - Wszystkich pracowników należy wyposażyć : w hełmy, kamizelki odblaskowe, ubranie robocze, buty z metalowymi noskami, rękawice robocze , pasy i liny zabezpieczające , tampony przeciw kurzowe i okulary.
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
 - Pracami budowlanymi przez cały czas ich trwania będzie osobiście kierował kierownik budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do budowy ulicy Lipskiej należy przygotować zaplecze gospodarczo - higieniczne dla kierownictwa budowy i robotników.

- Kontener kierownika budowy wyposażony w instalacje wod.-kan. i zasilony w energię elektryczną
- Magazyn budowy - wiata stalowa obudowana blachą
- Punkt poboru wody do celów budowy

Kierownictwo budowy będzie wyposażone:

- w apteczkę pierwszej pomocy
- łączność telefoniczną ze służbą zdrowia i strażą pożarną
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne